

Отчет за 2018 год

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в
Увельском муниципальном районе на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

В течение 2018 года достигнуты заложенные в Программе основные показатели:

- площадь сформированных и предоставленных земельных участков для жилищного строительства составила – **3,0 га**,

в том числе:

- через аукцион предоставлено **11** земельных участков, в том числе **10** участков для индивидуального жилищного строительства площадью **1,8 га** и **1** земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома площадью **0,5 га**;

- бесплатно предоставлено **11** земельных участка площадью **1,2 га**.

Предоставление земельных участков осуществлялось в следующих населенных пунктах: п.Увельский кв. «Придорожный», кв. «Берёзки -1», с. Кичигино кв. «Таушкан», с. Хомутинино кв. «Курортный», д. Водопойка, с.Красносельское, ст. Формачево.

В 2018 году были проведены мероприятия по формированию земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома в п. Увельский. Сведения о границах сформированного земельного участка внесены в государственный кадастр недвижимости, земельный участок по результатам аукциона передан в аренду.

Проведены оценочные работы по определению размера ежегодной арендной платы за земельные участки, предоставляемые через аукцион.

В ходе реализации Программы использовались средства местного бюджета, предусмотренные в бюджете на 2018 год (**71,8 тыс.руб.**).

Оценка целевых показателей подпрограммы

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Увельском муниципальном районе на 2014-2016 годы

за 2018 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
площадь предоставленных земельных участков	га	6	3	-3	0
объемы финансирования	тыс.руб.	350	71,8	-278,2	0
Итоговая сводная оценка (S)	х	х	х	х	0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

В рамках указанной подпрограммы на 2018 год были выполнены следующие работы:

- проектно-сметная документация на газоснабжение п.Мирный;
- проектно-сметная документация на строительство объекта «Блочная котельная в с. Кичигино»;

- инженерно-геодезические изыскания и инженерно-геодезические работы для проектирования объекта «Газоснабжение квартала Придорожный в п. Увельский»;
- газификация квартала «Олимпийский» в п. Увельский;
- газификация ул.Л.Угрюмовой в с. Кичигино;
- капитальный ремонт газовых сетей в населенных пунктах Увельского района;
- капитальный ремонт теплотрассы и ХВС в с. Кичигино;
- капитальный ремонт водопровода по ул. Советская, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская в п. Увельский
- капитальный ремонт очистных сооружений фекальных стоков в с. Кичигино

- В результате проведенных работ было построено 1,27 км газопровода, 23 квартиры получили возможность подключиться к природному газу, проведен капитальный ремонт 0,17 км тепловых сетей, 0,8 км сетей холодного водоснабжения.

На объекты подпрограммы направлено 11 939,38 тыс.рублей средств областного и районного бюджетов.

Индикативные показатели подпрограмм выполнены.

Председатель комитета
строительства и инфраструктуры



Т.П.Волкова

Волкова Тамара Петровна, 32584
Габеева Ольга Александровна, 31479
Суркова Ирина Борисовна, 32680
Сажин Игорь Владимирович, 31605